

보도 일시	2022. 12. 1.(목) 09:00	배포 일시	2022. 12. 1.(목) 09:00
담당 부서	옛전남도청복원추진단 복원협력과	책임자	과장 박승준 (062-601-4221)
		담당자	사무관 류석곤 (062-601-4223)

## 옛 전남도청 복원사업 추진경과 보고회 개최

- 총사업비 498억 원 확보, 12월 공사 발주, 2025년 개관 목표 -

문화체육관광부(장관 박보균, 이하 문체부)와 광주광역시, 옛전남도청복원범시도민대책위(이하 대책위)로 구성된 옛전남도청복원협의회(이하 협의회)는 12월 1일(목) 오후 2시, 옛 전남도청 별관에서 ‘옛 전남도청 복원사업 추진경과 보고회’를 개최한다. 이번 보고회에서는 2019년 3월의 옛 전남도청 복원 기본계획 대국민설명회 이후 추진해온 복원사업 진행과정과 앞으로의 계획을 발표한다.

**총사업비 498억 원 확보, 2023년부터 본격 복원공사, 2025년 완공 예정**

문체부는 옛 전남도청 복원에 필요한 총사업비에 대한 타당성 재조사를 지난 6월에 완료하고 총사업비 498억 원을 확보했다. 이는 처음의 255억 원에서 243억 원(95%) 증액된 금액으로서 추가 공사비와 전시 콘텐츠 비용을 새롭게 반영한 것이다.

아울러 옛 전남도청의 2025년 개관을 목표로 이번 달 실시설계 기술제안 입찰방식으로 공사를 발주하고, 2023년에 본격적인 복원공사에 들어간다. 복원되는 옛 전남도청 건물은 본관과 별관, 회의실, 도 경찰국 및 도 경찰국 민원실과 상무관 등 6개 동이다.

문체부는 대책위와 지속적으로 협의해 ▲ 건물 구조보강, ▲ 내외부 창호 복원, ▲ 도청 별관 복원, ▲ 부지 바닥 복원 등 복원설계 주요 사항에 대한 구체적인 방향을 설정하고 이를 설계에 반영했다. 지난달까지 인허가 등 행정절차도 마무리함에 따라 이번 보고회에서는 완료된 복원 실시설계도

함께 보고한다.

## 공간의 고증과 서사를 바탕으로 한 전시 콘텐츠 구현

복원 공간에서 이루어질 전시는 서사, 사진, 영상, 구술 등 1980년 당시 상황과 자료를 토대로 공간별 실물 또는 가상 콘텐츠로 구현해, 역사의 상처를 치유하고 미래 세대와 연결할 수 있는 공간으로 만들 계획이다. 이를 위해 문체부는 대책위와 ‘고증이 이루어진 공간 안에 서사를 바탕으로 전시 콘텐츠를 구현한다’는 점에 합의점을 찾고, 사진 등 5·18민주화운동 시청각 자료의 복원과 통합데이터베이스(DB) 관리시스템 구축을 진행해 왔다. 아울러 2023년 말까지 공간별 세부 구현안을 마련해 2025년 개관을 준비한다.

## 12월 5일부터 3차 탄흔 조사 진행, 추가 발굴 노력

한편, 문체부는 12월 5일(월)부터 2023년 1월 말까지 옛 전남도청 별관과 경찰국 민원실, 상무관, 나무 4그루에 대한 3단계 2차 감마선 조사를 한다. 앞서 문체부는 1단계 기초조사('20. 7.~'21. 3.)를 통해 의심 탄흔 535개를 확인했고, 2단계 1차 정밀조사('21. 12.~'22. 7.)에서는 의심 탄흔 265개에 대한 조사 분석을 마무리하고 이 중 13개 탄두를 특정했다. 최종 탄흔 조사 결과는 2023년 말에 발표할 예정이다.

이번 보고회에서는 옛 전남도청 본관 앞 은행나무에 박혀있는 탄두를 공개한다. 이는 지난 5월, 5·18민주화운동 제42주년을 기념해 ‘옛 전남도청 탄흔 특별전’을 열고 본관 서무과 탄두를 일반인에게 공개한 데 이은 두 번째 공개다.

문체부 정책 담당자는 “복원과정에서도 시민 의견을 수렴하는 장을 만들어 공감대를 바탕으로 한 복원이 이루어지도록 노력하겠다.”라며, “옛 전남도청이 5·18민주화운동의 숭고한 의미를 되새기고 추모하며 기억하는 공간으로 복원될 수 있도록 최선을 다하겠다.”라고 밝혔다.

붙임 옛 전남도청 복원사업 추진경과 보고회 자료

**I. 옛 전남도청 복원 추진경과**

**□ 추진경과**

- ('16. 9. 30.) 옛 전남도청 복원을 위한 범시도민대책위원회 출범
- ('17. 5. 18.) 대통령, 복원 협의 및 협력 약속(제37주년 5·18기념식)
- ('18. 9. 28.) 국무총리, 도청복원을 신속체계적인 진행 지시(제38주년 5·18기념식)
- ('18. 11. 12.) 옛 전남도청복원 전담팀 구성(문체부, 광주광역시 등 7명)
- ('19. 3. 28.) “옛 전남도청복원 기본계획“ 대국민설명회
- ('19. 8. 27.) 옛 전남도청복원추진단 출범(정원24명) \*현판식('19.9.10)
- ('19. 9.~) 복원 자료수집, 구술채록, 제보접수 지속 추진
- ('19. 11. 1.~'22. 12. 7.) 건물 복원 실시설계용역 추진
  - ▶ 총사업비 조정을 위한 타당성재조사 실시로 설계용역 일시정지('20. 9. 4.~'22. 7. 18.)
- ('20. 5. 18.) 대통령, 도청의 충실한 복원 지원 약속(제40주년 5·18기념식)
- ('20. 9. 23.~'22. 6. 30.) 옛전남도청 복원사업 타당성 재조사(KDI)실시
- ('21. 4. 13.) 탄흔 기초조사 결과 대국민 설명회
- ('21. 5. 7.~ 7. 31.) 노면 소프 기증자료 특별전(10,378명 관람)
  - ▶ 전단, 외신기사 신문스크랩 등 기증, 5·18 당시 촬영사진 등 200점 구입자료 전시
- ('22. 5. 16.~ 6. 30.) 제42주년 기념 「옛 전남도청 탄흔」 특별전(8,177명 관람)
  - ▶ 건물 내·외 부에 확인된 탄흔, 수목조사, 국립과학수사원 검증 결과 자료 등
- ('22. 5. 18.) 대통령, 5월의 정신이 국민 통합의 주춧돌(제42주년 5·18기념식)
- ('22. 7. 15.) 타당성 재조사 결과 반영, 총사업비 증액
  - ▶ (총사업비) 255억 원 → 466억 원(증 211억, 82.7%)
- ('22. 7. 26.) 추진단 존속기한 연장('19. 8. 27.~'23. 12. 31.문체부 직제시행령 공포시행)
- ('22. 10. 27.) 물가상승분 반영, 총사업비 최종 확정
  - ▶ (총사업비) 466억 원 → 498억 원(증 32억 원)

## II. 복원의 주요내용

### 1 기본방향

◇ 옛 전남도청 현재 모습을 1980년 5월 18일부터 5월 27일까지 5.18민주화운동 당시 상황으로 원형 복원

○ (사업규모) 옛 전남도청 6개동

- (사업기간) '19년~'25년 / (총사업비) 49,795백만 원 / (연면적) 9,211㎡


○ (건물) 도청본관을 포함한 5개 시설은 최대한 원형 복원하되  
도청별관 등 2개 시설은 제한복원

- ▲ (원형복원) 도청본관, 도청회의실, 상무관, 경찰국민원실, 연결통로
- ▲ (제한복원) 도청별관, 경찰국 본관
  - 도청별관: 문화전당 진입을 위해 기 철거(24m) 부분중 일부만 복원
  - 경찰국본관: 구조 안전성을 감안, 기존 구조체를 유지

- 한편, 5.18 당시 없었던 방문자 센터 등 2개 시설은 철거 \* 방문자센터, 미디어월

○ (내부전시) '80년 당시 상황과 자료를 기반으로 공간별 실물 또는 가상 콘텐츠 구현 \* 서사, 사진, 영상, 구술 등 '80년 당시 상황자료 분석검증 및 범시도민대책위원회와 지속 논의

#### < 복원대상 건물 >



### 2 총사업비 증액(기획재정부 협의 완료)

○ (추진배경) 추가 공사 및 신규 전시콘텐츠 비용 등 총사업비 반영을 위한 타당성재조사(KDI) 실시

\* 타당성재조사 기간 : '20. 9. 23.~'22. 6. 30.(21개월 소요/ 한국개발연구원(KDI))

- \* 증액사유 ① 건물 복원을 위한 추가 반영(경찰청 본관 층고 복원, 창호 복원, 부지 복원 등)
- ② 편의시설 추가 및 공사비 현실화(연결통로 추가, 신재생에너지, 미디어월 이전 등)
- ③ 복원 전시콘텐츠 제작·설치

○ (타당성재조사 결과) 사업 타당성 인정 \* '22.6.30. 기재부 재정사업평가위원회

- 경제성 검토 및 정책효과 등을 종합평가한 결과 사업비를 증액하여 시행하는 것이 타당한 것으로 인정·의결

○ (총사업비 확정) 타당성재조사 결과 및 물가상승분 고려하여 최종 498억 원으로 총사업비 증액 확정('22. 10. 27.) \* 총사업비 255억 원→498억 원(243억 원 증)

### ③ 건물 복원공사 본격 추진

- (실시설계 완료) 복원공사 실시설계 완료('19. 10.~'22. 11., ISP 건축사사무소)
  - (설계기준 수립) 자료조사, 건축법령, 구조안전 등을 종합 고려하여 복원설계 기준 마련
  - (자료수집·조사) 5·18당시 도청 근무자 면담(11회, 29명), 국내·외 근대 건축물 복원 사례조사(24개소), 복원 전문가 초청 강연(3회)
  - (설계 세부사항 협의) 복원설계 세부사항에 대해 범 시도민대책위원회와 의견수렴을 거쳐 복원 설계 반영('20. 4.~'21. 11./ 12차례)

※ 세부사항(13개): ▲건물 내부공간 복원 ▲복원건물 구조보강(도청별관, 경찰국본관, 경찰국 민원실)  
▲내·외부 창호 복원 ▲장애인경사로 설치 ▲조경식재 ▲도청 별관 배면 복원 ▲문화전당역 승강기 이설  
▲건물 외벽단열재 설치 ▲방문자센터 이전 및 임시방문자센터 설치 ▲신재생에너지(연료전지) 설치  
▲복원부지 바닥복원 ▲외부 담장 복원 ▲피난을 위한 직통계단 신설

- (행정절차 완료) 공사발주를 위한 인·허가 절차, 설계적정성 검토, 총사업비 조정 등 행정절차 완료('22. 11.)
- (복원공사 추진) 복원공사 설계완료 및 인·허가 등 행정절차 완료에 따라 복원공사 본격 추진
  - (공사 입찰방법 결정) 복원공사의 상징성, 예술성, 공사의 난이도를 고려, 우수한 기술제안과 시공능력 확보를 위해 '실시설계 기술제안 방식' 적용 결정
    - \* 실시설계서를 토대로 입찰참가자가 우수한 기술을 제안하면 평가(기술+가격)를 통해 낙찰자 선정하는 방식으로 국토부 중앙건설기술심의회 입찰방법 심의('22. 10. 13.) 완료
  - (복원공사 발주) 옛 전남도청 복원공사 발주('22. 12.)
    - \* 실시설계 기술제안 입찰방식, 전기·통신·소방공사 통합발주
- (향후계획) 복원공사 착공 및 사업관리 추진
  - (공사입찰 진행) 실시설계 기술제안 입찰안내서 및 낙찰자 결정을 위한 제안서 심의 등 공사 입찰 진행(조달청 심의, ~ '23. 6.)
  - (건설사업관리 추진) 복원공사 추진을 위한 건설사업관리 용역 추진('23년 1분기)
  - (복원공사 착공) 낙찰자 선정에 따른 복원공사 착공('23. 7. 예정)
  - (복원공사 시공관리) 충실한 복원공사 및 안전한 시공관리 추진

#### 4 내부공간 전시콘텐츠 구현

□ (기본방향) 518민주화운동을 추모기억 및 체험교육하는 공간으로 기획

- 5·18민주화운동 최후의 항쟁지인 옛 전남도청의 원형 복원에 맞추어 검증된 사실에 근거한 민주화운동의 역사 전달과 소통 공간으로 조성

□ (추진상황) 공간별 전시콘텐츠 구현안 마련 및 논의 지속

- ('20. 3. ~ 11.) 전시기본계획 마련

“서사를 바탕으로 고증이 된 공간에 콘텐츠 구현”

- ('20. 9. ~'23. 6.) 인공지능 기반 518민주화운동 시청각 자료 복원 및 고도화사업

\* 사진, 영상, 음향 등에 대한 화질개선, 노이즈 제거 등

- ('20. 12. ~) 옛 전남도청 복원 콘텐츠 「통합DB관리시스템」 구축 및 유지관리

- (~'22.12.) 전시 사진자료 수집·확인·분석(16,534장), 증언·구술채록(4,416건)

□ (향후계획)

- ('22. 12. ~'23. 3.) 전시콘텐츠 구성에 대한 의견조사 용역

\* 5·18관계자, 관련단체 및 기관, 전문가, 일반국민 등

- ('22.~'23. 12.) 공간별 세부 구현(안) 마련

- ('24.~'25.) 전시콘텐츠 제작·설치, 시범운영 및 개관준비

\* 실물(문서, 작품, 유품 등), 당시 비치 물품, 사진, 영상, 음향, 실감콘텐츠 등

### Ⅲ. 옛 전남도청 탄흔조사 추진

- (배경) 1980. 5. 27. 당시 계엄군의 도청 진압시 다수의 사격이 있었다는 증언과 채록을 기반으로 탄흔조사 실시
- (진행상황) 현재 탄흔조사는 전문기관과 함께 3단계로 추진 중
  - ▲ 1단계 기초조사('20. 7. ~ '21. 3.), 2단계 1차 정밀조사('21. 12. ~ '22. 7.), 3단계 2차 정밀조사('22. 11. ~ '23. 10.) \* 조사기관: 한국전통문화대학교 및 전문기관
  - 기초 조사를 통해 의심 흔적 535개를 확인
  - 1차 정밀조사까지 265개 흔적에 대해 조사 분석 마무리, 탄두 13발 발견
    - \* 분관 9, 경찰국 3, 수목(분관 앞 은행나무) 1
  - 2차 정밀조사 추진(270개 흔적, '22. 11. ~ '23. 10.)
    - \* '22. 12. 5. ~ '23. 1. 31. 감마선 조사 실시(옛 전남도청 별관 및 경찰국 민원실, 상무관, 나무 4그루)

<518 제42주년 기념 「옛 전남도청 탄흔」 특별전 개최 ('22. 5. 16.~6. 30./8,177명 관람)>

#### ▲ 탄흔조사 과학장비 및 기증자료 전시, 탄흔조사 현장 공개



< 특별전 개최 >



< 탄두 : 옛 전남도청 본관 사무과 벽면 적출 >

- (향후계획) 국과수와 연계 검증, 국내외 사례조사 및 최종 확정된 탄흔에 대한 보존처리, 탄흔 지도 제작
  - ('23년 9월말) 옛전남도청 건물에 대한 535개의 흔적 DB구축
  - ('23년 10월말) 탄흔조사 결과 발표

# □ 감마선 조사 기간 중 통제구역 안내도

구분	내용
■ (Yellow)	건물 검사구역
○ (Green)	수목 검사구역
— (Red)	안전펜스 설치
□ (Pink dashed)	통제구역
■ (Blue)	엘리베이터 통제

·출입통제 : 통제구역 전 지역, 지하상가 12번 출입구  
 ·통제기간 사용중지 : 전당E/V(7046-803호)  
 ·경찰국, 별관 조사 시 ①번 출입구 부분 통제  
 ·경찰국 민원실, 상무관, 도청별관 검사 시 통제구역 부분 조정 예정  
 ※ 조사기간 변경되는 통제구역 : 1주 전 공지